

febrero de 2026

< Hoy >

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
26	27	28	29	30	31	1 feb.
2	3	4	5 6J	6 6J	7 6J	8
9 6J	10 6J	11 6J	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1 mar.

TAREAS REALIZADAS:

- Se ordeno el espacio de trabajo y se fabricaron caballetes.
- Desarmamos el obrador de donde estaba y se armo en la obra.
- Se fabricaron 170 metros lineales de encadenado para vigas respetando medidas en planos.

CANTIDAD DE JORNALES: 36
PRECIO: 3600 USD

OBJETIVOS DE LA SEMANA (12 DE FEBRERO AL 18 DE FEBRERO)

- Primera etapa de plomería, preparación de desagües para llenado de platea, busqueda de materiales
- Replanteo
- Pozos y zanjas para encadenados y encofrado
- 85 Mts lineales de encofrado
- Primera etapa de preparación de Columnas (Herreria)

DINERO SOLICITADO PARA DIA JUEVES 12 DE FEBRERO
JORNALES: 3600 USD
ADELANTO PLOMERÍA Y HERRERIA: 1500 USD
Total a Abonar: 5100 USD